

**6102 Bürgerhaus Bruckmühl**  
Rahmenterminplan  
Index-03

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Dauer	202020212022																											
					Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024	Q1 2025	Q2 2025	Q3 2025	Q4 2025	Q1 2026	Q2 2026	Q3 2026	Q4 2026
1	Aushub + Verbau	Mo 05.10.20	Fr 30.10.20	20 Tage																												
2	Rohbau Baumeister	Mo 02.11.20	Fr 07.05.21	135 Tage																												
3	Entfernen Altbau	Mo 05.10.20	Fr 30.10.20	10 Tage																												
4	Umbau Altbau Baumeister	Mo 11.01.21	Fr 21.05.21	95 Tage																												
5	Zimmererarbeiten	Di 04.05.21	Fr 04.06.21	24 Tage																												
6	Spengler	Do 27.05.21	Mo 21.06.21	18 Tage																												
7	ELT Installation	Mo 10.05.21	Fr 27.08.21	80 Tage																												
8	HLS Installation	Mo 10.05.21	Fr 27.08.21	80 Tage																												
9	Fenster	Di 13.07.21	Mo 09.08.21	20 Tage																												
10	Türzargen	Mo 12.07.21	Mo 09.08.21	21 Tage																												
11	Putzarbeiten innen	Mo 09.08.21	Fr 10.09.21	25 Tage																												
12	WDVS	Mo 09.08.21	Fr 15.10.21	50 Tage																												
13	Sonnenschutz	Mo 18.10.21	Fr 29.10.21	10 Tage																												
14	Fußbodenheizung	Mo 13.09.21	Fr 01.10.21	15 Tage																												
15	Estrich	Mo 04.10.21	Fr 22.10.21	15 Tage																												
16	Brandschutzvorhänge	Mo 18.10.21	Fr 29.10.21	10 Tage																												
17	Abgehängte Decken	Mo 18.10.21	Fr 03.12.21	35 Tage																												
18	Maler	Do 11.11.21	Fr 18.02.22	72 Tage																												
19	Dachabdichtung / Notabdichtung	Mo 10.05.21	Fr 21.05.21	10 Tage																												
20	Dachabdichtung	Mo 18.10.21	Fr 03.12.21	35 Tage																												
21	Fliesenarbeiten	Di 23.11.21	Mo 10.01.22	35 Tage																												
22	Natursteinarbeiten	Mo 06.12.21	Mo 10.01.22	26 Tage																												
23	ELT Fertiginstallation	Di 23.11.21	Do 17.03.22	83 Tage																												
24	HLS Fertiginstallation	Di 23.11.21	Do 17.03.22	83 Tage																												
25	Bodenleger	Mo 31.01.22	Fr 18.03.22	35 Tage																												
26	Türen	Mo 21.02.22	Mo 21.03.22	21 Tage																												
27	WC-Trennwände	Mo 21.02.22	Mo 21.03.22	21 Tage																												
28	Einbauten	Mo 31.01.22	Do 31.03.22	44 Tage																												
29	Schließanlage	Mi 16.03.22	Fr 18.03.22	3 Tage																												
30	Außenanlagen	Fr 08.10.21	Mi 02.03.22	104 Tage																												

Projekt: 6102 Bürgerhaus Brückmühl

Datum: Mi 15.07.20

Vorgang

In Arbeit

Meilenstein

Sammelvorgang

Rollup: Vorgang

Rollup: Meilenstein

Rollup: In Arbeit

Unterbrechung

Externe Vorgänge

Projektsammelvorgang

Gruppenkopf

Stichtag