

6102 Bürgerhaus Brruckmühl
Rahmenterminplan
Index-03

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Dauer																															
					Qtt. 2020			2. Qtt. 2020			3. Qtt. 2020			4. Qtt. 2020			1. Qtt. 2021			2. Qtt. 2021			3. Qtt. 2021			4. Qtt. 2021			1. Qtt. 2022						
					huan	Februar	März 20	April 20	Mai 202	Juni 20	Juli 202	August	Septem	Oktober	Novem	Dezemb	Januar	Februa	März 20	April 20	Mai 202	Juni 20	Juli 202	August	Septem	Oktober	Novem	Dezemb	Januar	Februa	März 20				
1	Aushub + Verbau	Mo 05.10.20	Fr 30.10.20	20 Tage																															
2	Rohbau Baumeister	Mo 02.11.20	Fr 07.05.21	135 Tage																															
3	Entfernen Altbau	Mo 05.10.20	Fr 30.10.20	10 Tage																															
4	Umbau Altbau Baumeister	Mo 11.01.21	Fr 21.05.21	95 Tage																															
5	Zimmererarbeiten	Di 04.05.21	Fr 04.06.21	24 Tage																															
6	Spengler	Do 27.05.21	Mo 21.06.21	18 Tage																															
7	ELT Installation	Mo 10.05.21	Fr 27.08.21	80 Tage																															
8	HLS Installation	Mo 10.05.21	Fr 27.08.21	80 Tage																															
9	Fenster	Di 13.07.21	Mo 09.08.21	20 Tage																															
10	Türzargen	Mo 12.07.21	Mo 09.08.21	21 Tage																															
11	Putzarbeiten innen	Mo 09.08.21	Fr 10.09.21	25 Tage																															
12	WDVS	Mo 09.08.21	Fr 15.10.21	50 Tage																															
13	Sonnenschutz	Mo 18.10.21	Fr 29.10.21	10 Tage																															
14	Fußbodenheizung	Mo 13.09.21	Fr 01.10.21	15 Tage																															
15	Estrich	Mo 04.10.21	Fr 22.10.21	15 Tage																															
16	Brandschutzvorhänge	Mo 18.10.21	Fr 29.10.21	10 Tage																															
17	Abgehängte Decken	Mo 18.10.21	Fr 03.12.21	35 Tage																															
18	Maler	Do 11.11.21	Fr 18.02.22	72 Tage																															
19	Dachabdichtung / Notabdichtung	Mo 10.05.21	Fr 21.05.21	10 Tage																															
20	Dachabdichtung	Mo 18.10.21	Fr 03.12.21	35 Tage																															
21	Fliesenarbeiten	Di 23.11.21	Mo 10.01.22	35 Tage																															
22	Natursteinarbeiten	Mo 06.12.21	Mo 10.01.22	26 Tage																															
23	ELT Fertiginstallation	Di 23.11.21	Do 17.03.22	83 Tage																															
24	HLS Fertiginstallation	Di 23.11.21	Do 17.03.22	83 Tage																															
25	Bodenleger	Mo 31.01.22	Fr 18.03.22	35 Tage																															
26	Türen	Mo 21.02.22	Mo 21.03.22	21 Tage																															
27	WC-Trennwände	Mo 21.02.22	Mo 21.03.22	21 Tage																															
28	Einbauten	Mo 31.01.22	Do 31.03.22	44 Tage																															
29	Schließanlage	Mi 16.03.22	Fr 18.03.22	3 Tage																															
30	Außenanlagen	Fr 08.10.21	Mi 02.03.22	104 Tage																															

Projekt: 6102 Bürgerhaus Brückmühl
Datum: Do 16.07.20

Vorgang
In Arbeit



Meilenstein



Rollup: Vorgang



Rollup: In Arbeit



Externe Vorgänge



Gruppenkopf



Rollup: Meilenstein



Unterbrechung



Projektsammelvorgang



Stichtag



Stichtag