

Baumaßnahme: MTV Ersatzneubau der Mittelschule mit Mehrzweckhalle in Taufkirchen (Vils)

Bauzeitenplan / Einzel-Vertragsfristen

VE 1140-02 Trockenbauarbeiten

Abruf gemäß § 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B (voraussichtliches Datum)

Beginn der Leistung (innerhalb von 12 Werktagen nach voraussichtlichem Abrufdatum) bis

Montag, 9. Januar 2023

Montag, 23. Januar 2023

Ausführungsbeginn ist durch den AN schriftlich anzuzeigen!

Vorgang	verbindliche Fristen: Beginn spätestens nach vertraglichem Ausführungsbeginn gem. BVB Nr. 1	verbindliche Fristen: Ende spätestens nach vertraglichem Ausführungsbeginn gem. BVB Nr. 1
Wände 1. Seite Bt B	0 Kalenderwochen	10 Kalenderwochen
Wände 2. Seite Bt B	17 Kalenderwochen	21 Kalenderwochen
Decken BT B	19 Kalenderwochen	24 Kalenderwochen
Decken MZH	17 Kalenderwochen	26 Kalenderwochen
Wände 1. Seite Bt A	15 Kalenderwochen	25 Kalenderwochen
Wände 2. Seite Bt A	41 Kalenderwochen	48 Kalenderwochen
Decken Bt A	24 Kalenderwochen	32 Kalenderwochen
Restarbeiten, Bauteilübergreifend	50 Kalenderwochen	54 Kalenderwochen