


- Bauabschnitt 1**  
**Bautakt 5:**
1. Abtrennung Baustellenbereich Bautakt 5 mit Baustellenzaun (Leistung BE)
  2. Rückbau des bestehenden Hochsicherheitszauns bei dem Verwaltungstrakt
  3. Grundleitungen
  4. Anbau des Flures im Norden (Verwaltungstrakt) mit der Anbindung an dem Bestand
  5. Umbau des Bestandes - Westflügel - Leistung Umbau im Bestand ist nicht in dieser Baumaßnahme enthalten
  6. Umbau des Bestandes - Südflügel - Leistung Umbau im Bestand ist nicht in dieser Baumaßnahme enthalten
  7. Fertigstellung der Freianlagen bei dem Verwaltungstrakt - Leistung Außenanlagen

Hinweis:  
**Wenn nicht anders vermerkt Leistungserbringung durch Rohbau**

**Leistung Bauabschnitt 2 ist nicht in dieser Baumaßnahme enthalten.**

Projekt:	197 5.0.501
<b>Bezirksklinikum Schloss Werneck Erweiterung Forensik</b>	Projektnr.: <b>197</b>
Leistungsphase:	Blattgröße: 594x420mm
<b>Ausführungsplanung</b>	Bezugshöhe: 219,00 m ü.NN
Bauherr:	Bauort:
Bezirk Unterfranken Baureferat Silcherstraße 5 97074 Würzburg	Balthasar-Neumann-Platz 1 97440 Werneck



Fachplaner:	Maßstab:
	<b>1:500</b>
gez. - Datum:	<b>03.02.2022</b>
geprüft/freigegeben / Bauherr:	Index:
	-
geprüft/freigegeben / Architekt:	Plannummer:
	<b>5_0_501_BT5/BA2</b>
	Druckdatum: 17.05.2022