


- Bauabschnitt 1**
Bautakt 3:
1. Errichtung des Fensterschutzes an der Fassade des Bestandes
 2. Errichtung des Interimhochsicherheitszauns und Ordnungszauns als Betonfertigteile
 3. Umverlegung Bauzaun (**Leistung BE**)
 4. Rückbau des Hochsicherheitszauns und Ordnungszauns
 5. Baugrundvorbereitung mit Umverlegung Grundleitungen
 6. Bau der Sicherheitszentrale, Verwaltungstraktes und des Wirtschaftshofs

Hinweis:
Wenn nicht anders vermerkt Leistungserbringung durch Rohbau

Projekt:	197 5.0.501
Bezirksklinikum Schloss Werneck Erweiterung Forensik	
Projektnr.:	197
Leistungsphase:	Blattgröße: 594x420mm
Ausführungsplanung	Bezugshöhe: 219,00 m ü.NN
Bauherr:	Bauort: Bezirk Unterfranken Baureferat Silcherstraße 5 97074 Würzburg
Plannummer/Pfad:	Bauort: Balthasar-Neumann-Platz 1 97440 Werneck

Bauleistung
Bauabschnitt 1
Bautakt 3
Layout / Bild



VORABZUG

Fachplaner:	Maßstab: 1:500
gez. - Datum:	03.02.2022
geprüft/freigegeben / Bauherr:	Index:
geprüft/freigegeben / Architekt:	Plannummer: 5_0_501_BT3
	Druckdatum: 17.05.2022