

- Bauabschnitt 1**  
**Bautakt 4:**
1. Fertigstellung des Hochsicherheitszauns um den Erweiterungsbau und Verbindung mit den bestehenden Zaun - **Leistung Außenanlagen**
  2. Rückbau des Hochsicherheitszauns - **Leistung Außenanlagen**
  3. Fertigstellung des Ordnungszauns mit neuen Schleusen und Freianlagen - **Leistung Außenanlagen**
  4. Bau der Erschließungsstraße mit dem Platz - **Leistung Außenanlagen**
  5. Anbindung der Erweiterung an dem Bestand - **Erstellung 1 Türdurchbruch durch Rohbau**
  6. Umzug in die neue Sicherheitszentrale - **Informativ**


Hinweis:  
**Wenn nicht anders vermerkt Leistungserbringung durch Rohbau**

Projekt:	197 5.0.501
<b>Bezirksklinikum Schloss Werneck Erweiterung Forensik</b>	
Projektnr.:	<b>197</b>

Leistungsphase:	Blattgröße:
<b>Ausführungsplanung</b>	<b>594x420mm</b>
	Bezugshöhe:
	<b>219,00 m ü.NN</b>

Bauherr:	Bauort:
Bezirk Unterfranken	<b>Balthasar-Neumann-Platz 1 97440 Werneck</b>
Baureferat	
Silcherstraße 5	
97074 Würzburg	

Plannummer/Pfad:  
**Bauleistik  
Bauabschnitt 1  
Bautakt 4**  
Layout / Bild



VORABZUG

Fachplaner:	Maßstab:
	<b>1:500</b>
gez. - Datum:	<b>03.02.2022</b>
geprüft/freigegeben / Bauherr:	Index:
	-
geprüft/freigegeben / Architekt:	Plannummer:
	<b>5_0_501_BT4</b>
	Druckdatum: 17.05.2022